

ความที่ถูกต้อง

ที่ สผ (บรส) ๐๐๐๕/๑๕



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ พร้อมวิทัศน์ความคืบหน้าโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๒,๓๘๒ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑,๙๗๒ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๔๑๐ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๕๓.๙๕

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ งานโครงสร้างอาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๑.๑ งานเสาเข็มเจาะ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑,๖๗๕ ต้น

๒.๑.๒ งานฐานราก ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๘๘ ฐาน

๒.๑.๓ งานกำแพงกันดินถาวร ดำเนินการเสร็จแล้ว

๒.๑.๔ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๔

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๘,๙๗๑ ตร.ม.

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๔๒ ต้น

- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕๖ ต้น

- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๖ Core

- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๘ Core แล้วเสร็จ ๓๑ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘

๒.๑.๕ งานโครงสร้างชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๐๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๗ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๓๕ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๒

๒.๑.๖ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๘

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๑๘,๓๐๐ ตร.ม.
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๘๐๐ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๒๙๘ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๔๒ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๐ Core แล้วเสร็จ ๒๙ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐

๒.๑.๗ งานโครงสร้างชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๑

- งานพื้น ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๙ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๔๘ Core แล้วเสร็จ ๓๔ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๓

๒.๑.๘ งานโครงสร้างชั้นลอยชั้น ๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๖,๔๓๗ ตร.ม.แล้วเสร็จ ๕,๕๙๙ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๙๖ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๗ Core
- งานโครงสร้างบันได ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๑.๙ งานโครงสร้างชั้น ๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๓๐,๑๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๙๗๓ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๗๐๖ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๓ Core แล้วเสร็จ ๓๕ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๔

๒.๑.๑๐ งานโครงสร้างชั้น ๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๓๐,๑๓๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๐,๐๖๘ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๓๖ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๖ Core แล้วเสร็จ ๓๒ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔

๒.๑.๑๑ งานโครงสร้างชั้น ๔ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๗

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๓๒,๕๔๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๒,๕๓๕ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๖๐๓ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. จาก ๔๒ ต้น แล้วเสร็จ ๒๘ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได จาก ๔๐ Core แล้วเสร็จ ๓๘ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
- งานโครงสร้างบันได จาก ๕๒ Core แล้วเสร็จ ๒๖ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

๒.๑.๑๒ งานโครงสร้างชั้น ๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๘,๔๒๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๘,๓๐๑ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น

- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๔๘๒ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. จาก ๒๘ ต้น แล้วเสร็จ ๒๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๖ Core แล้วเสร็จ ๑๗ Core คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๒

๒.๑.๑๓ งานโครงสร้างชั้น ๖ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๐

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๒๓,๒๗๘ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๒,๘๑๕ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑
- Built Up Column on site จาก ๕๓๒ ต้น แล้วเสร็จ ๕๑๒ ต้น  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๔
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๕๓๒ ต้น
- งานเสา ค.ส.ล. ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๔ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๘ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๓๑ Core แล้วเสร็จ ๑๕ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๘

๒.๑.๑๔ งานโครงสร้างชั้น ๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๙,๒๓๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๕๑๐ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๑๘ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๖ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๖ Core แล้วเสร็จ ๘ Core คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗

๒.๑.๑๕ งานโครงสร้างชั้น ๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๘

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๓,๑๖๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๖๕๐ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๘
- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๓๐๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๒๒ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๔ Core แล้วเสร็จ ๖ Core  
คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

๒.๑.๑๖ งานโครงสร้างชั้น ๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๖

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๑๖,๕๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๓,๙๖๕ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๓

- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๑ Core แล้วเสร็จ ๑ Core คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๖

๒.๑.๑๗งานโครงสร้างชั้น ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๓

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๗,๒๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๑๒๐ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๔

- Built Up Column on site ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๒ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๐ Core
- งานโครงสร้างบันได จาก ๒๐ Core แล้วเสร็จ ๑ Core คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

๒.๑.๑๘งานโครงสร้างชั้น ๑๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐

- งานพื้น ค.ส.ล. จาก ๘,๑๕๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๗,๗๑๘ ตร.ม.  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๕

- Built Up Column on site ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานติดตั้งเสา Built Up Column ชั้น ๑๑-๑๓ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑๒๐ ต้น
- งานกำแพง ลิฟต์และบันได ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘ Core

๒.๑.๑๙งานโครงสร้างเหล็กเครื่องยอดอาคาร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕

## ๒.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๒.๑ งานพื้นซีเมนต์ขัดมัน

- ชั้นใต้ดิน B๒ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๔,๓๓๘ ตร.ม.
- ชั้นใต้ดิน B๑ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๕,๗๗๒ ตร.ม.
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓,๔๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๑๑๘ ตร.ม.

คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๑

- ชั้น ๑ จาก ๔๘๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๕๑ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๕

๒.๒.๒ งานก่ออิฐ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๒๖,๕๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔,๗๓๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๙
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๙,๒๔๑ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๙,๑๙๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๖
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๒๓,๐๘๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๔๗๘ ตร.ม.

คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๕

- ชั้น ๑ จาก ๒๖,๓๐๔ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๔,๕๐๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๖
- ชั้น ๒ จาก ๑๖,๙๐๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๗๙๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๐
- ชั้น ๓ จาก ๒๒,๓๒๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๒,๙๕๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๓
- ชั้น ๔ จาก ๑๙,๓๕๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๓,๖๓๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๔๒
- ชั้น ๕ จาก ๑๗,๒๗๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๑๔๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๘
- ชั้น ๖ จาก ๑๒,๔๔๒ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๓๕๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๑
- ชั้น ๗ จาก ๙,๓๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๖๗๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๑
- ชั้น ๘ จาก ๙,๘๕๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๓๓๒ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๗
- ชั้น ๙ จาก ๓,๖๕๓ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๑

๒.๒.๓ งานผนังฉาบ

- ชั้นใต้ดิน B๒ จาก ๓๓,๖๗๕ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒๐,๘๔๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๙
- ชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๖๑,๙๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑๘,๒๓๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๓
- ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ จาก ๓๘,๓๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๑๓๖ ตร.ม.

คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๒

- ชั้น ๑ จาก ๒๔,๒๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๘,๔๕๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๖
- ชั้น ๒ จาก ๑๑,๐๘๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๕,๒๐๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๘
- ชั้น ๓ จาก ๑๔,๗๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๕๙๘ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๕
- ชั้น ๔ จาก ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๔,๙๐๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐
- ชั้น ๕ จาก ๑๔,๗๔๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๗๒๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๐
- ชั้น ๖ จาก ๑๗,๐๖๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๒,๕๗๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๒
- ชั้น ๗ จาก ๑๒,๘๑๐ ตร.ม. แล้วเสร็จ ๑,๘๘๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๓

๒.๒.๔ งานผนังเปลือกอาคาร

- ผนังกระจกระบบ ๑ ฐาน ๑ (ผลิต) จาก ๑,๔๑๗ แผง แล้วเสร็จ ๑,๓๗๗ แผง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๘
- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ (ผลิต) จาก ๑,๓๓๒ แผง แล้วเสร็จ ๑,๑๔๒ แผง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๖
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ท (ผลิต) จาก ๘,๔๓๕ แผง แล้วเสร็จ  
๔,๙๖๖ แผง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๗
- ผนังกระจกระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ผลิต) จาก ๑,๗๖๘ แผง แล้วเสร็จ ๑,๖๖๑ แผง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๕
- ผนังกระจกระบบ ๕ ผนัง อาคารกลาง (ผลิต) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

- ผนังกระจกระบบ ๖ ผนัง ยอดอาคาร ส.ส. (ผลิต) จาก ๓๘๒๒ แผง แล้วเสร็จ ๓๕๗ แผง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๖
- ผนัง PC ระบบ ๗ ผนัง ยอดอาคาร ส.ว. (ผลิต) ดำเนินการเสร็จแล้ว ๘,๒๒๔ แผง
- ผนังกระจกระบบ ๑ ฐาน ๑ (ติดตั้ง) จาก ๑,๔๑๗ แผง แล้วเสร็จ ๑,๑๘๙ แผง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๑
- ผนังกระจกระบบ ๒ ฐาน ๒ (ติดตั้ง) จาก ๑,๓๓๒ แผง แล้วเสร็จ ๗๕๑ แผง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๘
- ผนังกระจกระบบ ๓ ผนังภายในคอร์ท (ติดตั้ง) จาก ๘,๔๓๕ แผง แล้วเสร็จ ๘๑๘ แผง คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๐
- ผนังกระจกระบบ ๔ ผนัง ๖, ๗, ๘ (ติดตั้ง) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ผนังกระจกระบบ ๕ ผนัง อาคารกลาง (ติดตั้ง) ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- ผนังกระจกระบบ ๖ ผนัง ยอดอาคาร ส.ส. (ติดตั้ง) จาก ๓๘๒๒ แผง แล้วเสร็จ ๑๒๒ แผง คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๙
- ผนัง PC ระบบ ๗ ผนัง ยอดอาคาร ส.ว. (ติดตั้ง) จาก ๘,๒๑๒ แผง แล้วเสร็จ ๒,๙๓๑ แผง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๔

## ๒.๓ หมวดงานระบบไฟฟ้ากำลัง อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

### ๒.๓.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๘.๗๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๖๐,๓๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕๙,๐๙๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๒๓,๔๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑๙,๗๘๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๔

### ๒.๓.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๘๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๙,๕๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๘,๗๕๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๔๗,๓๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๒๔๒,๘๓๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๗

### ๒.๓.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๔.๖๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๓,๕๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๑๗๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๗๖,๔๗๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖๐,๘๑๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๒

## ๒.๓.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๖.๑๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๔๗,๒๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔๔,๔๘๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๐๕,๑๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๓,๓๐๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐

## ๒.๓.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๐๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๗,๙๔๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗๖,๕๖๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๔
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๔๖๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๓,๐๒๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕

## ๒.๓.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๖.๕๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๘,๗๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗๗,๐๕๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๔
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๗๗,๔๗๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๖๔,๑๒๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๙

## ๒.๓.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๗.๖๑

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗๑,๓๗๗ เมตร แล้วเสร็จ ๖๙,๙๕๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๘๑,๔๓๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗๓,๕๗๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐

## ๒.๓.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๙.๒๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓,๖๐๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๓,๑๕๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๒๓๒,๒๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓๐,๕๑๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔

## ๒.๓.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๙.๒๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๕๓,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๖๒๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๙๗,๑๙๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙๕,๓๕๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๗



## ๒.๓.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๑๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๕,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๘๐๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๘๖,๓๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๘๓,๓๙๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๔

## ๒.๓.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๙.๑๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๓๙,๓๘๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๙,๑๔๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๑
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๘๐,๘๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๗๙,๙๙๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๔

## ๒.๓.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๔.๕๒

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๐๙๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๓๖,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒๗,๘๘๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๒

## ๒.๓.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๒๐.๘๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๕,๗๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๓๓๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐
- งานร้อยสายไฟฟ้า จาก ๑๑๖,๙๕๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๗๖๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๑

## ๒.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๔.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๖.๖๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๖,๓๒๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๒๘๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๖
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๗๕,๗๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๗๐,๗๙๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔

## ๒.๔.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๗.๘๓

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๒๘,๑๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗,๗๖๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๑๙,๐๖๑ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑๒,๒๓๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๘

## ๒.๔.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๗,๐๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๐๖๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๓
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔,๙๐๒ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๗๙๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๖

## ๒.๔.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๒.๘๙

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๙,๓๘๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๒๑๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๐๕,๓๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗๗,๙๘๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๘

## ๒.๔.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๘๕.๙๔

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๘๙๕ เมตร แล้วเสร็จ ๘๖๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๑๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐

## ๒.๔.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๔๒

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๒๗,๕๙๐ เมตร แล้วเสร็จ ๒๗,๓๕๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๐๔,๘๙๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๒,๔๕๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗

## ๒.๔.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๔.๗๔

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๓,๓๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๓๒,๕๔๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๑๑๒,๓๔๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐๓,๑๔๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๑

## ๒.๔.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๙.๘๓

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๐,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๓๐,๙๕๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๖,๗๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๕๙๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙

## ๒.๔.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๗.๓๗

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๓๑,๑๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๓๐,๖๘๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๐
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๕๙,๐๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๗๘๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓

## ๒.๔.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๔.๗๕

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๘,๔๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗,๔๙๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๘
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๔๗,๓๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๔๔,๘๔๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๑

## ๒.๔.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๑.๔๗

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๖,๖๐๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๔๗๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๕
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๔,๖๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒,๑๔๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๘

## ๒.๔.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๓.๙๐

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๑๔,๐๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๕๕๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๓,๕๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๑๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๖

## ๒.๔.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๒.๖๙

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๕,๖๗๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๔๓๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๗
- งานร้อยสายสื่อสาร จาก ๒๕,๙๒๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๓,๒๒๕ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐

## ๒.๔.๑๔ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๑๒.๘๙

- งานท่อและรางเดินสายสื่อสาร จาก ๔,๖๘๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๒๐๘ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๘
- งานร้อยสายสื่อสาร ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

๒.๕ ทรวดงานระบบไฟฟ้ารักษาความปลอดภัย อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

๒.๕.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๗.๘๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๘,๑๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๐๐๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๖,๗๑๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๓๐๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๔

๒.๕.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๓๖

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖,๙๑๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๘๑๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๒
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๑,๖๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๓๐๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๙

๒.๕.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๓.๑๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖๓๕ เมตร แล้วเสร็จ ๕๙๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๓
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๘๘๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖

๒.๕.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๗.๗๔

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๑๐,๓๖๘ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๑๓๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๙,๖๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๙๗๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๕

๒.๕.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๘.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๖๒๑ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๕๑๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๖
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๒,๕๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๒,๐๕๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓

๒.๕.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๘.๐๗

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๙๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๘๔๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๒๐,๐๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๙,๕๑๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๘

## ๒.๕.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๘๖.๘๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๖,๐๑๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๘๔๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๒,๓๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๙๑๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๙

## ๒.๕.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๗.๗๙

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๙๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๘,๕๒๐ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗,๗๘๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓

## ๒.๕.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๕.๒๕

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๙๘๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๒๗๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๐

## ๒.๕.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๙.๑๐

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๗,๓๒๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๒๘๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๔
- งานร้อยสายไฟ จาก ๑๐,๘๐๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๖๖๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕

## ๒.๕.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๗.๗๑

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๔,๘๖๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔,๗๗๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๕
- งานร้อยสายไฟ จาก ๖,๐๐๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๘๓๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๗

## ๒.๕.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๙๐.๙๘

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒,๔๑๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๓๒๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๓
- งานร้อยสายไฟ จาก ๓,๖๓๗ เมตร แล้วเสร็จ ๓,๑๑๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๓

## ๒.๕.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๒๔.๘๓

- งานท่อและรางเดินสายไฟ จาก ๒,๐๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๙๙๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๕
- งานร้อยสายไฟ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๖ หมวดงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๖.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๙๙.๓๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๖๘๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓
- สายสัญญาณ จาก ๓๖,๘๖๖ เมตร แล้วเสร็จ ๓๖,๔๑๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๗

## ๒.๖.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๗.๐๓

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๐๒๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๒
- สายสัญญาณ จาก ๙๗,๒๕๒ เมตร แล้วเสร็จ ๙๓,๖๘๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๔

## ๒.๖.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙๘.๐๙

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๕,๖๒๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒๕,๔๓๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔
- สายสัญญาณ จาก ๔๓,๕๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๔๒,๒๔๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๕

## ๒.๖.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๙๘.๔๔

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๖๗,๘๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๖๗,๗๖๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐
- สายสัญญาณ จาก ๑๑๕,๑๗๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑๑,๘๐๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๗

## ๒.๖.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๙๖.๓๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๔๒,๒๑๑ เมตร แล้วเสร็จ ๔๐,๔๙๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔
- สายสัญญาณ จาก ๗๑,๕๙๘ เมตร แล้วเสร็จ ๖๙,๒๗๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๖

## ๒.๖.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๙๗.๘๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๗,๙๘๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕๗,๕๓๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๑
- สายสัญญาณ จาก ๙๘,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๙๔,๘๙๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๘

## ๒.๖.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๙๗.๔๒

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๕๔,๐๓๐ เมตร แล้วเสร็จ ๕๓,๐๙๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๗
- สายสัญญาณ จาก ๙๑,๖๔๘ เมตร แล้วเสร็จ ๘๘,๕๐๐ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗

## ๒.๖.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๙๗.๗๐

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๓๔,๒๙๙ เมตร แล้วเสร็จ ๓๓,๕๔๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๑
- สายสัญญาณ จาก ๕๘,๑๗๘ เมตร แล้วเสร็จ ๕๖,๗๗๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๐

## ๒.๖.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๖.๔๙

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๗,๐๓๙ เมตร แล้วเสร็จ ๒๖,๓๗๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๓
- สายสัญญาณ จาก ๔๕,๘๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๔๓,๗๗๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๖

## ๒.๖.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๙๕.๑๗

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๑,๗๓๔ เมตร แล้วเสร็จ ๒๐,๖๘๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๘
- สายสัญญาณ จาก ๑๗,๕๒๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๖๗๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๖

## ๒.๖.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๙๗.๓๕

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๒๒,๔๓๒ เมตร แล้วเสร็จ ๒๑,๘๔๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๗
- สายสัญญาณ จาก ๓๘,๐๕๑ เมตร แล้วเสร็จ ๓๗,๐๓๔ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๓

## ๒.๖.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๘๕.๕๖

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๘,๕๖๓ เมตร แล้วเสร็จ ๗,๓๓๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔
- สายสัญญาณ จาก ๑๔,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๔๑๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๗

## ๒.๖.๑๓ ชั้น ๑๐ ร้อยละ ๔๗.๙๒

- ท่อร้อยสายสัญญาณ จาก ๙,๒๑๔ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๑๑๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๘
- สายสัญญาณ จาก ๑๕,๖๓๑ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๓๐๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๕

## ๒.๗ หมวดงานระบบสุขาภิบาล อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๗.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๘๘.๘๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๓๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๔๘๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕
- งานท่อระบายน้ำเสียและน้ำทิ้ง จาก ๑,๙๕๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๘๗๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๑
- งานติดตั้งท่อระบบรดน้ำต้นไม้ ดำเนินการเสร็จแล้ว ๑,๓๐๕ เมตร
- งานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จาก ๖๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๖๗๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓

## ๒.๗.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๕๗.๔๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๗๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๓๔๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖
- งานติดตั้งท่อระบบ GAS LPG จาก ๙๘๐ เมตร แล้วเสร็จ ๘๘๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๑

## ๒.๗.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๙.๔๑

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๗,๘๔๗ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๒๗๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๘

## ๒.๗.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๖๖.๙๒

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๘,๙๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๒๙๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๐



๒.๗.๕ ชั้นลอยชั้น ๑ ร้อยละ ๓๑.๘๔

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๒,๓๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๑๙๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๔

๒.๗.๖ ชั้น ๒ ร้อยละ ๔๑.๖๖

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๒,๑๑๗ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๙๔๑ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๔

๒.๗.๗ ชั้น ๓ ร้อยละ ๖๖.๓๘

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๑๕๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๑,๑๖๕ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๔๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๓๕๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๗

๒.๗.๘ ชั้น ๔ ร้อยละ ๘๓.๗๒

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๕,๒๔๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๓,๑๔๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๔

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๒,๐๗๓ เมตร แล้วเสร็จ ๑,๘๖๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๖

๒.๗.๙ ชั้น ๕ ร้อยละ ๘๘.๔๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๑๐,๕๑๒ เมตร แล้วเสร็จ ๑๐,๒๔๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐

- งานเดินท่อน้ำดื่ม จาก ๑,๓๓๖ เมตร แล้วเสร็จ ๕๙๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๔

๒.๗.๑๐ ชั้น ๖ ร้อยละ ๙๒.๗๓

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๘,๙๙๑ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๙๖๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘

๒.๗.๑๑ ชั้น ๗ ร้อยละ ๓๗.๐๗

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๘๕๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๘๓๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๙

๒.๗.๑๒ ชั้น ๘ ร้อยละ ๒๘.๕๒

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๖,๕๒๖ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๗๒๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๒

๒.๗.๑๓ ชั้น ๙ ร้อยละ ๑๓.๖๐

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล จาก ๔,๑๓๕ เมตร แล้วเสร็จ ๙๘๓ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๗

## ๒.๘ หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารรัฐสภา (อาคารหลัก)

## ๒.๘.๑ ชั้นใต้ดิน B๒ ร้อยละ ๖๑.๔๓

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๓๕,๖๔๔ เมตร แล้วเสร็จ ๓๔,๕๖๒ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๖,๓๓๗ จุด แล้วเสร็จ ๖,๐๖๘ จุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๖
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๔ ชุด แล้วเสร็จ ๒๘ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖๔

## ๒.๘.๒ ชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๖๒.๑๕

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๕๗๖ เมตร แล้วเสร็จ ๙,๔๖๖ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๑,๔๔๒ จุด แล้วเสร็จ ๒๒๖ จุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๗
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๕๒ ชุด แล้วเสร็จ ๓ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๗

## ๒.๘.๓ ชั้นลอยชั้นใต้ดิน B๑ ร้อยละ ๖๓.๗๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒๙,๑๖๗ เมตร แล้วเสร็จ ๒๘,๔๔๔ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๕,๓๔๗ จุด แล้วเสร็จ ๒๓๑ จุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๒
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๘.๔ ชั้น ๑ ร้อยละ ๗๖.๕๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๕,๘๘๔ เมตร แล้วเสร็จ ๑๕,๔๓๑ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๘.๕ ชั้น ๒ ร้อยละ ๘๒.๑๖

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๔,๗๗๕ เมตร แล้วเสร็จ ๑๔,๔๐๓ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๘
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๖๙๒ จุด แล้วเสร็จ ๑,๓๕๑ จุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๙
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๐ จุด แล้วเสร็จ ๒๐ จุด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

## ๒.๘.๖ ชั้น ๓ ร้อยละ ๘๑.๖๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๑๕๙ เมตร แล้วเสร็จ ๑๖,๓๗๒ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๒,๘๗๘ จุด แล้วเสร็จ ๑,๙๑๐ จุด  
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๗
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๓๔ ชุด แล้วเสร็จ ๒๔ ชุด  
คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙

## ๒.๘.๗ ชั้น ๔ ร้อยละ ๗๗.๗๖

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๗,๙๙๗ เมตร แล้วเสร็จ ๑๗,๓๐๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๘
- งานติดตั้งหัว Sprinkler จาก ๓,๒๕๕ จุด แล้วเสร็จ ๙๗๔ จุด  
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๙๒
- งานติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จาก ๔๓ ชุด แล้วเสร็จ ๑๒ ชุด  
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑

## ๒.๘.๘ ชั้น ๕ ร้อยละ ๗๑.๖๙

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๑๓,๕๙๖ เมตร แล้วเสร็จ ๑๒,๙๑๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๒
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๘.๙ ชั้น ๖ ร้อยละ ๗๐.๓๑

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๙,๓๑๙ เมตร แล้วเสร็จ ๘,๘๕๙ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๖
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๘.๑๐ ชั้น ๗ ร้อยละ ๖๑.๑๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๖,๔๔๒ เมตร แล้วเสร็จ ๕,๘๑๖ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๘
- งานติดตั้งหัว Sprinkler ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒.๘.๑๑ ชั้น ๘ ร้อยละ ๖๕.๒๐

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๗,๘๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๖,๙๖๘ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๔

## ๒.๘.๑๒ ชั้น ๙ ร้อยละ ๕๘.๙๘

- งานท่อน้ำดับเพลิง จาก ๒,๗๐๘ เมตร แล้วเสร็จ ๒,๔๑๗ เมตร  
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๗