

ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๐๕/ ๑๕๗๗



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๙๙๗ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๒๙๐ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๑๗.๓๐

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๓๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานขุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานฐานรากได้ ๘๗๘ ฐาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๗ จาก ๘๘๘ ฐาน

๓.๒ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๗๕,๕๙๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘ จาก ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๔๘,๓๗๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๘ จาก ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๔ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๕,๐๘๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๘ จาก ๑๗,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๕ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๘๕๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

- ๓.๖ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ - B๑ ได้ ๗๓๕ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๕ จาก ๗๔๒ ต้น
 ๓.๗ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๔๔๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒ จาก ๘๐๐ ต้น
 ๓.๘ งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒ ได้ ๓๐๖ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๔ จาก ๗๙๘ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ พื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือประมาณ ๒๐ ไร่ ยังส่งมอบให้ผู้รับจ้างไม่ได้ตามสัญญา กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า พื้นที่ กรุงเทพมหานคร พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะมี กำหนดการส่งมอบให้รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตาม MOU ฉบับแก้ไข ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียน แจ้งว่าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้เนื่องจากการก่อสร้างที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องเปิดการเรียนการสอนที่เดิมไปอีก ๑ เทอม และจะส่งมอบพื้นที่ให้กับรัฐสภา ภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๙ ต่อไป

เนื่องจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับ อนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน งานก่อสร้างลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ส่งผล ให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งโครงการล่าช้าออกไป โดยที่ผู้รับจ้างได้มีแผนการก่อสร้างงานส่วน ดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อเร่งรัดการทำงานให้เกิดผล กระทบน้อยที่สุดและให้มั่นใจว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และปรับเปลี่ยนแผนการ ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดกองวัสดุโดยใช้พื้นที่บริเวณรอบนอกพื้นที่ก่อสร้างแทน

๒. ที่ปรึกษาฯ และสำนักงานฯ เร่งรัดติดตามขอคืนพื้นที่จากหน่วยงานเดิม เช่น พื้นที่ กทม. พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ เพื่อส่ง มอบให้ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ ซึ่งคาดว่าพื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต ของกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. จะสามารถส่งมอบให้ผู้รับจ้างได้อย่างเร็วในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนที่เหลือ คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

๔.๒ กรณีมีบ้านเรือนของชาวบ้านรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภา บริเวณ ก่อสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๕ ครอบครัวยุ ทำให้เป็นอุปสรรคและกีดขวางงานก่อสร้างเขื่อน ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่ได้รับจ้างวางไว้ จากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวปลูกสร้างอยู่ในพื้นที่ ลำกระโดงสาธารณะติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานเขตดุสิต ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ให้เจรจากับผู้ที่ปลูก บ้านรุกล้ำดังกล่าว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ปลูกบ้านในพื้นที่ลำกระโดงสาธารณะรื้อย้ายออกจากพื้นที่โดยเร็ว หากไม่รื้อย้ายออกจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

๒. สำนักงานฯ ได้หารือกับอธิบดีกรมธนารักษ์ หากสำนักงานฯ จะให้สิทธิผู้ปลูกบ้านรุกล้ำ ๕ ครอบครัวยุ เข้าอยู่อาศัยในแฟลต ชส.ทบ. ร่วมกับผู้ที่ได้รับผลจากชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า ๑๙ ครอบครัวยุ กรมธนารักษ์แจ้งว่าก็สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องมีข้อสรุปให้ชัดเจนก่อน ซึ่งสำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจากับผู้ปลูกบ้านรุกล้ำให้ย้ายไปพักอาศัยในแฟลต ชส.ทบ. บริเวณเลียบบคลองบางซื่อ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
อยู่ที่ร้อยละ ๑๗.๓๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕๑๕ ๗๗๖ ๑๕

(นางสายทิพย์ เชาวลิตรวิไล)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑