

ด่วนที่สุด

ที่ สผ ๐๐๐๕/๗๔/๒๐



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๐๘๙ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๙๘ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๒๐.๓๗

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ตัน

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๔๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานขุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๒.๙ งานฐานรากอาคารหลัก ๘๘๘ ฐาน

๒.๑๐ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๒.๑๑ งานเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - B๒ จำนวน ๗๔๒ ตัน

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๖๐,๐๔๔ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๑ จาก ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๒ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๕,๗๗๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๒ จาก ๑๗,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๒๒,๘๔๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๕ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

๓.๔ งานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๕ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๕๗๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๓๗ จาก ๘๐๐ ต้น

๓.๖ งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒ ได้ ๔๕๒ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๔ จาก ๗๙๘ ต้น

๓.๗ งานเสาชั้น ๒ - ๓ จำนวน ๔๓ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๖ จาก ๗๑๐ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ พื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือประมาณ ๑๙ ไร่เศษ ยังส่งมอบให้ผู้รับจ้างไม่ได้ตามสัญญา กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพัก องค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ มีกำหนดการส่งมอบให้รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตาม MOU ฉบับแก้ไข

เนื่องจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับ อนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน งานก่อสร้างลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ส่งผล ให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งโครงการล่าช้าออกไป โดยที่ผู้รับจ้างได้มีแผนการก่อสร้างงาน ส่วนดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. คณะกรรมการกำหนด TOR และประเมินราคาขายซากสิ่งปลูกสร้าง ของ สำนักงานฯ จัดทำ TOR และราคาขายซากแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างเตรียมขายซากสิ่งปลูกสร้างทั้ง ๔ พื้นที่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งคาดว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเข้า ทำงานต่อไป

๔.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้าง ทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก

๒. สำนักงานฯ มีการหารือและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามข้อมูลและ ข้อสรุปของการดำเนินงานอีกทางหนึ่ง

๓. หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดและ ผลกระทบที่จะเกิดกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

๔.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สภบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบ และรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบ ไม่สมบูรณ์ตกหล่น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษา และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาในกรณีที่เป็นงานเพิ่ม หรือกรณีที่ผู้รับจ้างได้แจ้งตามสัญญาข้อ ๑๗ ซึ่งบางรายการคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เช่น ข้อกำหนดงานกระจก ท่อร้อยสายระบบ ICT รูปแบบเสา CSB๑ งานเปลี่ยนแปลงงานระบบไฟฟ้า งานเปลี่ยนแปลงงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษา และผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป

๔.๔ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานฯ ยังไม่ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ขณะนี้กระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลกระทบกับการทำงานของผู้รับจ้างหลัก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบรายเดิม คือ กลุ่มกิจการร่วมค้า สบ ๑๐๕๑ เพื่อทำการศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๘๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

SIC / กตจจว

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑