

ที่ สผ ๐๐๐๕/๒๖๕๘



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

ก กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๑๘๑ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๑๐๖ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้อ้อยละ ๒๔.๕๐

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๔๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานชุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๒.๙ งานฐานรากอาคารหลัก ๘๘๘ ฐาน

๒.๑๐ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๒.๑๑ งานเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - B๒ จำนวน ๗๔๒ ต้น

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๖๘,๖๘๖ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑ จาก ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๒ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๗,๔๗๕ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๘ จาก ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๔๒,๖๙๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

- ๓.๔ งานพื้นที่ชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๙,๗๗๗ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๘ จาก ๒๘,๕๒๑ ตร.ม.
 ๓.๕ งานพื้นที่ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๓,๖๔๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๓ จาก ๒๙,๑๓๒ ตร.ม.
 ๓.๖ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๖๘๙ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๓ จาก ๘๐๐ ต้น
 ๓.๗ งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒ ได้ ๕๘๐ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๖๘ จาก ๗๙๘ ต้น
 ๓.๗ งานเสาชั้น ๒-๓ จำนวน ๑๖๔ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๐ จาก ๗๑๐ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ พื้นที่ก่อสร้างส่วนที่เหลือประมาณ ๑๙ ไร่เศษ ยังส่งมอบให้ผู้รับจ้างไม่ได้ตามสัญญา กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับอนุมัติ ประกอบด้วย พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพัก องค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพักกรมการอุตสาหกรรมทหาร (อท.ศอพท.) และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ มีกำหนดการส่งมอบให้รัฐสภาภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตาม MOU ฉบับแก้ไข

เนื่องจากพื้นที่ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างทำให้กระทบกับแผนงานก่อสร้างตามที่ได้รับ อนุมัติ เช่น งานก่อสร้างลานประชาชน งานก่อสร้างลานประชาธิปไตย อาคารรักษาความปลอดภัย เป็นต้น อีกทั้งทำให้กระทบกับการใช้พื้นที่ในการจัดกองวัสดุหรือประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างก่อนนำไปติดตั้ง ส่งผล ให้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทั้งโครงการล่าช้าออกไป โดยที่ผู้รับจ้างได้มีแผนการก่อสร้างงาน ส่วนดังกล่าวเป็นเวลา ๓๗๖ วัน จะส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องล่าช้าออกไปด้วย

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ผู้ซื้อซากสิ่งปลูกสร้าง (ทจก.ทริปปีล ซ.เอ็นจีเนียร์) อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมย้ายวัสดุทั้ง ๔ พื้นที่ โดยมีกำหนดการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๗๐-๘๐

๒. คาดว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

๔.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้าง ทางจักรยานเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟ สายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก

๒. สำนักงานฯ มีการประชุมหารือและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ เพื่อติดตามข้อมูลและข้อสรุปของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบที่จะเกิดกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนจะดำเนินการ ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป

๔.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สภ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบ และรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบ ไม่สมบูรณ์ตกลง เช่น งานระบบปรับอากาศ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่เป็นงานเพิ่มตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณี ที่ผู้รับจ้างโต้แย้งไม่รับคำวินิจฉัยตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาแจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ วินิจฉัยต่อไป

๔.๔ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานฯ ยังไม่ ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ขณะนี้กระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ของผู้รับจ้างหลัก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาเพื่อมาตรวจสอบรายละเอียดที่ ผู้ออกแบบกลุ่มกิจการร่วมค้า สบป ๑๐๕๑ ออกแบบไว้ เพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ ออกแบบไว้ ซึ่งดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สำนักงานฯ จ้างผู้ที่จะมาทำการ ออกแบบรายละเอียดต่อไป

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ ควบคู่กับการศึกษาของ คณะอนุกรรมการ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๒๔.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

S/- 11/10/01

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑