

ค่านที่สดุ

ที่ สผ ๐๐๐๕/ ๖๑๓๓



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอุทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๗) ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ และที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ประจำทุกเดือน นั้น

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงใคร่ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. สรุปความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๑.๑ ระยะเวลาตามสัญญา รวม ๑,๒๘๗ วัน ดำเนินการมาแล้วถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๒๑๑ วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีก ๗๖ วัน

๑.๒ ผลงานที่ผู้รับจ้างทำได้ร้อยละ ๒๕.๓๔

๒. ผลงานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนี้

๒.๑ งานเสาเข็มเจาะ อาคารหลัก

๒.๒ งานเข็ม Pile Wall ของงานระบบป้องกันดินพังอาคารหลัก

๒.๓ งาน Capping Beam จำนวน ๑,๓๔๔ เมตร

๒.๔ งานพื้นเสา King Post จำนวน ๒,๒๓๖ ต้น

๒.๕ งานติดตั้ง Platform จำนวน ๕,๔๔๓ เมตร

๒.๖ งานติดตั้ง Bracing Layer ๑ จำนวน ๒๙,๒๐๘ เมตร

๒.๗ งานขุดและขนย้ายดิน จำนวน ๑,๐๗๔,๕๑๘ ลบ.ม.

๒.๘ งานติดตั้ง Bracing Layer ๒ จำนวน ๙,๒๗๘ เมตร

๒.๙ งานฐานรากอาคารหลัก ๘๘๘ ฐาน

๒.๑๐ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๒ แล้วเสร็จ ๘๐,๐๐๐ ตร.ม.

๒.๑๑ งานเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - B๒ จำนวน ๗๔๒ ต้น

๓. ผลงานการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ งานพื้นชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ แล้วเสร็จ ๖๙,๖๐๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๙ จาก ๗๑,๔๗๒ ตร.ม.

๓.๒ งานพื้นชั้นลอยชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๘,๓๐๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ จาก ๑๘,๐๐๐ ตร.ม.

๓.๓ งานพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๔๖,๘๕๐ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๑ จาก ๗๖,๐๔๕ ตร.ม.

- ๓.๔ งานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๒,๓๖๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๗ จาก ๒๘,๕๒๑ ตร.ม.
 ๓.๕ งานพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๖,๙๓๙ ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑ จาก ๒๙,๑๓๒ ตร.ม.
 ๓.๖ งานติดตั้งเสาชั้นใต้ดิน ชั้น B๑ - ๑ ได้ ๗๑๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ จาก ๘๐๐ ต้น
 ๓.๗ งานติดตั้งเสาชั้น ๑ - ๒ ได้ ๖๔๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๓ จาก ๗๙๘ ต้น
 ๓.๘ งานเสาชั้น ๒-๓ จำนวน ๒๔๒ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๘ จาก ๗๑๐ ต้น
 ๓.๙ งานเสาชั้น ๓-๔ จำนวน ๑๑ ต้น คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕ จาก ๖๓๐ ต้น

๔. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา

๔.๑ การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างส่วนที่เหลือ ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

ตามสัญญาจ้างฯ สำนักงานฯ จะต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างครบทุกพื้นที่แล้วภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ปัจจุบันส่งมอบแล้ว รวมจำนวน ๑๐๓-๒-๑๓ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๔ ของพื้นที่ทั้งหมด คงเหลือส่วนที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ ประมาณ ๑๙ ไร่เศษ คือ พื้นที่ศูนย์สาธารณสุข ๓๘ พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า พื้นที่บ้านพัก อท.ศอพท. และพื้นที่โรงเรียนโยธินบูรณะ

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ผู้ซื้อซากสิ่งปลูกสร้าง (หจก.ทริปปีล ช.เอ็นจีเนียริง) อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมย้ายวัสดุทั้ง ๔ พื้นที่ โดยมีกำหนดการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๘๐ และได้ขอขยายระยะเวลาการรื้อถอนออกไป จำนวน ๖๒ วัน คณะกรรมการส่งมอบพัสดุและที่ปรึกษาฯ พิจารณาให้ ๓๐ วัน เพื่อเร่งรัดรื้อถอนในส่วนที่เหลือ

๒. ผู้ซื้อซากได้ส่งมอบพื้นที่คืนสำนักงานฯ บางส่วนประมาณ ๗ ไร่ ในพื้นที่ชุมชนฯ และโรงเรียนโยธินบูรณะ (พื้นที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้าง) และได้ส่งมอบให้ผู้รับจ้างแล้ว สำหรับพื้นที่ส่วนที่เหลือ คาดว่าสำนักงานฯ จะสามารถส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

๔.๒ โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภายนอกที่กระทบกับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย โครงการก่อสร้างทางจักรยานเลียบริมน้ำเจ้าพระยา โครงการขยายถนนสามเสน และโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ ติดตามข้อมูลและการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้สำนักงานฯ และคณะกรรมการรับทราบและพิจารณา โดยยึดกรอบเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เป็นหลัก

๒. สำนักงานฯ มีการประชุมหารือและเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละโครงการ เพื่อติดตามข้อมูลและข้อสรุปของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. หน่วยงานภายนอกแต่ละโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดของแต่ละโครงการและผลกระทบที่จะเกิดกับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อหารือข้อสรุปขั้นสุดท้ายก่อนจะดำเนินการขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป

๔. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ทางจักรยาน) ประชุมกับปลัดกระทรวงกลาโหม

๔.๓ แบบรูปและรายละเอียดที่ผู้ออกแบบ (สภบ ๑๐๕๑) ส่งมอบให้สำนักงานฯ นั้น มีจำนวนแบบและรายละเอียด มีจำนวนและรายละเอียดที่มาก จึงทำให้แบบรูปและรายการละเอียดขัดแย้งกัน หรือแบบไม่สมบูรณ์ตกหล่น เช่น งานระบบปรับอากาศ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียด แจ้งให้ผู้ออกแบบ ตรวจสอบและให้ข้อมูลแบบเพิ่มเติมเพื่อให้งานก่อสร้างได้

๒. นำเสนอข้อมูลรายละเอียดในกรณีที่เป็นการเพิ่มตามสัญญา ข้อ ๑๙ หรือกรณี ที่ผู้รับจ้างโต้แย้งไม่รับคำวินิจฉัยตามสัญญาข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ พิจารณาแจ้งให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ

๓. รายการที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือยังหาข้อยุติไม่ได้ ที่ปรึกษาฯ และผู้ควบคุมงาน อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดและความเห็นเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างวินิจฉัยต่อไป

๔.๔ การจัดจ้างผู้ออกแบบศึกษาและออกแบบงานระบบ ICT ล่าช้า ซึ่งสำนักงานฯ ยังไม่ ดำเนินการจ้างผู้ออกแบบ ขณะนี้กระทบกับระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลกระทบกับการทำงาน ของผู้รับจ้างหลัก

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น

๑. สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาเพื่อมาตรวจสอบรายละเอียดที่ ผู้ออกแบบกลุ่มกิจการร่วมค้า สงบ ๑๐๕๑ ออกแบบไว้ เพื่อทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้ ออกแบบไว้ ซึ่งดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้สำนักงานฯ จ้างผู้ที่จะมาทำการ ออกแบบรายละเอียดต่อไป

๒. สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้ออกแบบ ควบคู่กับการศึกษาของ คณะอนุกรรมการ

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ อยู่ที่ร้อยละ ๒๕.๓๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๘.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โทร. ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๔

โทรสาร ๐ ๒๖๖๗ ๔๙๔๑